



UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
 Nº DA OS / OFB: 05 02
 NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
 DATA: 29/08/2019
 VERSÃO: R05
 PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS

INSCRIÇÃO NO CNDI
 Nº 09.140001-46
 Nº 343/0001-46
 E: 07.794.589/001-83
 LA BELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
 LTDA-ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS PARCIAIS	%	1ª PARCELA		%	2ª PARCELA		%	
				30 DIAS CORRIDOS DA ORDEM DE SERVIÇO	MATERIAL + MÃO DE OBRA		45 DIAS CORRIDOS DA ORDEM DE SERVIÇO	MATERIAL + MÃO DE OBRA		
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.015,89	6,55%	R\$ 8.114,30		90,00%	R\$ 901,59		10,00%	
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANISMO	R\$ 7.160,38	5,20%	R\$ 5.728,30		80,00%	R\$ 1.432,08		20,00%	
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 79.161,64	57,53%	R\$ 55.413,15		70,00%	R\$ 23.748,49		30,00%	
08.00.000	INSTALAÇÕES E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 26.099,82	18,97%	R\$ 18.269,88		70,00%	R\$ 7.829,95		30,00%	
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.632,21	4,09%			0,00%	R\$ 5.632,21		100,00%	
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 10.540,05	7,66%	R\$ 7.269,47		68,97%	R\$ 3.270,58		31,03%	
	TOTAIS	R\$ 137.609,99	100,00%	R\$ 94.795,10		68,89%	R\$ 42.814,89		31,11%	
				Valor da medição atual (parcela)			R\$ 94.795,10			
				Valor da medição acumulada		68,89%	R\$ 94.795,10			
				Valor total do contrato			R\$ 137.609,99			100,00%