



TB - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO:	MEZANINO FEF
Nº DA OS / OFB:	OS 05
NOME DO PROJETO:	MEZANINO FEF
DATA:	12/03/2019
VERSÃO:	R08
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA:	120 DIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO
X
DESEMBOLSOS DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA AGENCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS PARCIAIS	%	1ª PARCELA				2ª PARCELA				3ª PARCELA				4ª PARCELA			
				30 dias do início da obra	Material + Mão de Obra	%	60 dias do início da obra	Material + Mão de Obra	%	90 dias do início da obra	Material + Mão de Obra	%	120 dias do início da obra	Material + Mão de Obra	%				
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.487,97	3,67%	39.487,97	100,00%														
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 221.196,79	20,54%	176.957,43	80,00%	44.239,35	20,00%												
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 389.853,96	36,20%			155.941,58	40,00%	16.877,95	70,00%	155.941,58	40,00%								
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 24.111,37	2,24%			4.822,28	20,00%	16.877,95	70,00%	77.423,55	60,00%	2.411,13	10,00%						
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 129.039,25	11,98%			38.711,77	30,00%	77.423,55	60,00%	140.773,31	60,00%	12.903,93	10,00%						
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	R\$ 234.622,17	21,79%			46.924,43	20,00%	2.801,20	70,00%	46.924,43	20,00%	800,34	20,00%						
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 4.001,72	0,37%			400,19	10,00%	2.801,20	70,00%	2.801,20	70,00%	6.826,54	100,00%						
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.826,54	0,63%																
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 27.678,74	2,57%	5.710,32	20,63%	7.678,29	27,74%	10.389,84	37,54%	3.900,29	14,09%								
TOTAIS				1.076.818,51	100%	222.155,72	20,63%	298.717,89	27,74%	404.207,43	37,54%	151.737,46	14,09%						
VALOR da medição atual (parcela)				222.155,72		222.155,72		298.717,89		404.207,43		151.737,46							
Valor da medição acumulada				222.155,72		222.155,72		520.873,61		925.081,04		1.076.818,50							
Valor total do contrato				1.076.818,51		1.076.818,51		1.076.818,51		1.076.818,51		1.076.818,51							

TB - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-ME
 CNPJ N.º 12.970.845/0001-99
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA
 CREA N.º 6949/D-DF