



Razão Social: Ativos Engenharia Eireli EPP
 CNPJ: 23.348.649/0001-01
 Inscrição Estadual: 07.737.978/001-07
 Endereço: SIA Trecho 3 Lt 1010/1050
 Ed. AC COELHO SALA 204/206
 Zona Industrial - Brasília/DF
 Telefone: (61) 3022.2917

Responsável Técnico: Nivaldo Lima da Silva Junior
 CREA: 14.254/D-GO

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	
UNIDADE VINCULADA	PAVILHÃO JOÃO CALMON
RDC Nº	01/2020
NOME DO PROJETO:	PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA:	44070
VERSÃO:	2
PRAZO DE	45 DIAS CORRIDOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO X DESEMBOLSOS DA OBRA DE REFORMA							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS PARCIAIS	%	1ª PARCELA		2ª PARCELA	
				30 dias do início da obra		45 dias do início da obra	
				Material + Mão de Obra	%	Material + Mão de Obra	%
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.789,04	6,49%	7.010,14	90,00%	778,90	10,00%
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 6.313,28	5,26%	5.050,62	80,00%	1.262,66	20,00%
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 69.101,24	57,58%	48.370,86	70,00%	20.730,37	30,00%
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 22.832,35	19,03%	15.982,65	70,00%	6.849,71	30,00%
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.871,13	4,06%	-	0,00%	4.871,13	100,00%
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.092,96	7,58%	6.271,41	68,97%	2.821,55	31,03%
TOTAIS		120.000,00	100%	82.685,68	68,90%	37.314,32	31,10%
Valor da medição atual (parcela)				82.685,68		37.314,32	
Valor da medição acumulada				82.685,68	68,90%	120.000,00	100,00%
Valor total do contrato				120.000,00		120.000,00	

TÉCNICO RESPONSÁVEL:	CARIMBO	ASSINATURA
Nivaldo Lima da Silva Junior	Nivaldo Lima da Silva Junior, MSc Engenheiro Civil CREA 14254/D-GO	