



Fundação Universidade de Brasília
Diretoria de Obras - DOB

Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR TOTAL C/ BDI	
		Mês 01	Mês 02		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 5.658,04		R\$ 5.658,04	11,87%
2.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	40% 15.324,53	60% 22.986,79	R\$ 38.311,32	80,36%
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	50,00% 1.852,98	50,00% 1.852,98	R\$ 3.705,96	7,77%

PARCIAL DO MÊS	R\$	22.835,55	R\$	24.839,77	R\$ 47.675,32	100%
		47,90%		52,10%		
ACUMULADO	R\$	22.835,55	R\$	47.675,32	R\$ 47.675,32	100%
		47,90%		100,00%		

Thiago C. T. Kanadani de Carvalho
Engº Civil - CREA 1960/D-RR

Brasília - DF, Agosto de 2017.