



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: UNB_OS08_UAS - UNIDADE DE ADMINSITRAÇÃO E SERVIÇOS
ENDEREÇO: UnB - Brasília, DF, 70910-900
DATA: 27/7/2022

		PERCENTUAL DA ETAPA	PREÇO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,13%	R\$ 401.406,97	R\$ 401.406,97 5,13%									
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	4,95%	R\$ 387.688,56		R\$ 129.229,52 1,65%	R\$ 129.229,52 1,65%	R\$ 129.229,52 1,65%						
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	36,67%	R\$ 2.869.893,10			R\$ 358.736,64 4,58%	R\$ 358.736,64 4,58%	R\$ 358.736,64 4,58%	R\$ 358.736,64 4,58%	R\$ 358.736,64 4,58%	R\$ 358.736,64 4,58%	R\$ 358.736,63 4,58%	R\$ 358.736,63 4,58%
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	5,13%	R\$ 401.545,42		R\$ 80.309,08 1,03%	R\$ 80.309,08 1,03%	R\$ 80.309,08 1,03%	R\$ 80.309,09 1,03%	R\$ 80.309,09 1,03%				
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	19,56%	R\$ 1.530.447,80		R\$ 255.074,63 3,26%	R\$ 255.074,63 3,26%	R\$ 255.074,63 3,26%	R\$ 255.074,63 3,26%	R\$ 255.074,64 3,26%	R\$ 255.074,64 3,26%			
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	12,59%	R\$ 985.238,57					R\$ 246.309,64 3,15%	R\$ 246.309,64 3,15%	R\$ 246.309,64 3,15%	R\$ 246.309,65 3,15%		
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,11%	R\$ 86.645,14						R\$ 43.322,57 0,55%	R\$ 43.322,57 0,55%			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,72%	R\$ 56.402,03	R\$ 5.640,20 0,07%	R\$ 5.640,20 0,07%	R\$ 5.640,20 0,07%	R\$ 5.640,20 0,07%						R\$ 33.841,23 0,43%
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	6,03%	R\$ 472.293,15	R\$ 26.142,79 0,33%	R\$ 38.351,26 0,49%	R\$ 61.391,29 0,78%	R\$ 61.391,29 0,78%	R\$ 68.548,57 0,88%	R\$ 71.330,98 0,91%	R\$ 58.024,08 0,74%	R\$ 38.859,38 0,50%	R\$ 23.040,02 0,29%	R\$ 25.213,49 0,32%
11.00.000	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE TODA A EDIFICAÇÃO	8,11%	R\$ 634.406,81		R\$ 126.881,36 1,62%	R\$ 126.881,36 1,62%	R\$ 126.881,36 1,62%	R\$ 126.881,36 1,62%	R\$ 126.881,37 1,62%				
A	PREÇO MENSAL		R\$ 7.825.967,55	R\$ 433.189,96	R\$ 635.486,05	R\$ 1.017.262,72	R\$ 1.017.262,72	R\$ 1.135.859,93	R\$ 1.181.964,93	R\$ 961.467,57	R\$ 643.905,67	R\$ 381.776,65	R\$ 417.791,35
B	% MENSAL		100,00%	5,54%	8,12%	13,00%	13,00%	14,51%	15,10%	12,29%	8,23%	4,88%	5,34%

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro - CREA 22154 D/AC

Eng. Civil Pedro B. Segobia - CREA 11.835 D/RO