



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: OS07 - QUIOSQUES
ENDEREÇO: UnB - Brasília, DF, 70910-900
DATA: 02/08/2022

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PERCENTUAL DA ETAPA	PREÇO DA ETAPA	15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias
SERVIÇOS COMPARTILHADOS ENTRE ALA NORTE E ALA SUL									
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,37%	R\$ 22.902,66	R\$ 14.657,70 1,52%	R\$ 1.648,99 0,17%	R\$ 1.648,99 0,17%	R\$ 1.648,99 0,17%	R\$ 1.648,99 0,17%	R\$ 1.649,00 0,17%
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	5,05%	R\$ 48.789,00	R\$ 9.687,22 1,00%	R\$ 7.368,61 0,76%	R\$ 7.164,50 0,74%	R\$ 9.648,72 1,00%	R\$ 7.533,41 0,78%	R\$ 7.386,54 0,76%
ICC ALA NORTE									
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,06%	R\$ 39.235,65	R\$ 34.919,73 3,61%	R\$ 4.315,92 0,45%				
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	19,60%	R\$ 189.395,76	R\$ 63.131,92 6,53%	R\$ 63.131,92 6,53%	R\$ 63.131,92 6,53%			
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	13,67%	R\$ 132.072,96	R\$ 44.024,32 4,56%	R\$ 44.024,32 4,56%	R\$ 44.024,32 4,56%			
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	1,90%	R\$ 18.322,38	R\$ 6.107,46 0,63%	R\$ 6.107,46 0,63%	R\$ 6.107,46 0,63%			
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	6,01%	R\$ 58.120,98	R\$ 19.373,66 2,00%	R\$ 19.373,66 2,00%	R\$ 19.373,66 2,00%			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	R\$ 476,65			R\$ 476,65 0,05%			
ICC ALA SUL									
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,79%	R\$ 46.265,79				R\$ 43.027,18 4,45%	R\$ 3.238,61 0,34%	
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	19,60%	R\$ 189.395,76				R\$ 63.131,92 6,53%	R\$ 63.131,92 6,53%	R\$ 63.131,92 6,53%
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	13,83%	R\$ 133.619,12				R\$ 44.539,71 4,61%	R\$ 44.539,71 4,61%	R\$ 44.539,70 4,61%
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	3,58%	R\$ 34.567,15				R\$ 11.522,38 1,19%	R\$ 11.522,38 1,19%	R\$ 11.522,39 1,19%
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	5,47%	R\$ 52.861,48				R\$ 17.620,49 1,82%	R\$ 17.620,49 1,82%	R\$ 17.620,50 1,82%
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	R\$ 475,64						R\$ 475,64 0,05%
A	PREÇO MENSAL		R\$ 966.500,98	R\$ 191.902,01	R\$ 145.970,88	R\$ 141.927,50	R\$ 191.139,39	R\$ 149.235,51	R\$ 146.325,69
B	% MENSAL		100,00%	19,86%	15,10%	14,68%	19,78%	15,44%	15,14%

TECNICOS RESPONSÁVEIS:	CARIMBO
Eng. Kaio Ricardo da Silva - CREA 27.792/D-DF	
Eng. Civil Myrelle Yasmine de Freitas Câmara - CREA 26.959/D-DF	