



UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB: OS 02
NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: 29/08/2019
VERSÃO: R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS

CRONOGRAMA DA OBRA

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.:	PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB:	OS 02
NOME DO PROJETO:	PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA:	29/08/2019
VERSÃO:	R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA:	45 DIAS

CRONOGRAMA DESCRITIVO

PRIMEIRA PARCELA

- 68,89% do valor de cada instrumento
- data limite para conclusão dos serviços: 30 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
 - 02.00.000 Executado 90% de SERVIÇOS PRELIMINARES
 - 04.00.000 Executado 80% de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
 - 06.00.000 Executado 70% de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
 - 08.00.000 Executado 70% de INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 - 10.00.000 Executado 68,97% de SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

SEGUNDA PARCELA

- 100,00% do valor de cada instrumento
- data limite para conclusão dos serviços: 45 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
 - 02.00.000 Executado 100% de SERVIÇOS PRELIMINARES
 - 04.00.000 Executado 100% de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
 - 06.00.000 Executado 100% de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
 - 08.00.000 Executado 100% de INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 - 09.00.000 Executado 100% de SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 - 10.00.000 Executado 100% de SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

09.152.343/0001-46
I.E. 07.794.509/001-83

LA BELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LA BELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME