



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Construção da Cabine de Medição
ENDEREÇO: Campus Darcy Ribeiro
DATA: Agosto 2022

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PERCENTUAL DA ETAPA	PREÇO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,68%	R\$ 8.548,94	R\$ 3.792,88 44,37%	R\$ 854,89 10,00%	R\$ 1.432,80 16,76%	R\$ 951,21 11,13%	R\$ 758,58 8,87%	R\$ 758,58 8,87%
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,77%	R\$ 97.895,63	R\$ 93.741,02 95,76%					R\$ 4.154,61 4,24%
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9,77%	R\$ 123.017,47		R\$ 56.446,26 45,88%	R\$ 43.547,32 35,40%	R\$ 23.023,89 18,72%		
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	18,88%	R\$ 237.736,16				R\$ 34.927,68 14,69%	R\$ 152.848,56 64,29%	R\$ 49.959,92 21,01%
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	49,41%	R\$ 622.263,02			R\$ 124.452,60 20,00%	R\$ 186.678,91 30,00%	R\$ 248.905,21 40,00%	R\$ 62.226,30 10,00%
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,72%	R\$ 9.080,03						R\$ 9.080,03 100,00%
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,23%	R\$ 2.882,50						R\$ 2.882,50 100,00%
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	12,54%	R\$ 157.924,56	R\$ 13.984,63 8,86%	R\$ 8.215,96 5,20%	R\$ 24.293,64 15,38%	R\$ 35.212,04 22,30%	R\$ 57.713,11 36,54%	R\$ 18.505,18 11,72%
A	PREÇO MENSAL		R\$ 1.259.348,31	R\$ 111.518,53	R\$ 65.517,11	R\$ 193.726,36	R\$ 280.793,73	R\$ 460.225,46	R\$ 147.567,12
B	% MENSAL		100,00%	8,86%	5,20%	15,38%	22,30%	36,54%	11,72%