



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO: OS04 - TEATRO HELENA BARCELOS  
ENDEREÇO: UnB - Brasília, DF, 70910-900  
DATA: 07/01/2022

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	PERCENTUAL DA ETAPA	PREÇO DA ETAPA	MÊS						
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,86%	R\$ 268.054,09	R\$ 134.027,05 2,93%	R\$ 134.027,05 2,93%					
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7,58%	R\$ 346.548,65	R\$ 173.274,33 3,79%	R\$ 173.274,33 3,79%					
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	29,77%	R\$ 1.360.574,72	R\$ 226.762,45 4,96%	R\$ 226.762,45 4,96%	R\$ 226.762,45 4,96%	R\$ 226.762,45 4,96%	R\$ 226.762,45 4,96%	R\$ 226.762,45 4,96%	R\$ 226.762,45 4,96%
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	3,73%	R\$ 170.357,17	R\$ 85.178,59 1,86%	R\$ 85.178,59 1,86%					
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	27,30%	R\$ 1.247.796,02	R\$ 249.559,20 5,46%	R\$ 249.559,20 5,46%	R\$ 249.559,20 5,46%	R\$ 249.559,20 5,46%	R\$ 249.559,20 5,46%	R\$ 249.559,20 5,46%	R\$ 249.559,20 5,46%
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	18,47%	R\$ 844.325,91	R\$ 140.720,99 3,08%	R\$ 140.720,99 3,08%	R\$ 140.720,99 3,08%	R\$ 140.720,99 3,08%	R\$ 140.720,99 3,08%	R\$ 140.720,99 3,08%	R\$ 140.720,99 3,08%
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,93%	R\$ 88.082,85				R\$ 88.082,85 RS 0,02			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,56%	R\$ 25.562,40							R\$ 25.562,40 0,56%
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	4,81%	R\$ 219.648,39	R\$ 51.631,71 1,17%	R\$ 51.631,71 1,17%	R\$ 31.289,09 0,71%	R\$ 36.462,24 0,83%	R\$ 31.289,09 0,71%	R\$ 17.334,89 0,39%	R\$ 17.334,89 0,39%
A	PREÇO MENSAL		R\$ 4.570.950,20	R\$ 1.061.154,31	R\$ 1.061.154,31	R\$ 648.331,73	R\$ 741.587,73	R\$ 648.331,73	R\$ 648.331,73	R\$ 410.380,73
B	% MENSAL		100,00%	23,22%	23,22%	14,18%	16,22%	14,18%	14,18%	8,98%