



COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
ESQUADRÃO DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa **STAVEL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 11.157.092/0001-34, situada na SCIA Quadra 13, Conj 03, Lote 07 SL 102, Guará, em Brasília-DF, executou a contento e dentro dos prazos contratuais, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **FABIO MESSIAS DA SILVA CREA** – 27584/D-DF (ART:1020220024261) e co-responsável o Engenheiro Civil **JOSÉ DE MATOS RIBEIRO JÚNIOR CREA** – 29383/D-DF (ART:1020220093116), **SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO PAIOL**, situado à BR 414 – Km 04, Setor Rural, Anápolis – GO, com as seguintes características:

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 134.000,00 (Cento e trinta e quatro mil reais)
- PRAZO: 90 dias
- PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/01/2022 a 10/05/2022
- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 dias
- ADITIVO DE PRAZO: 30 dias
- PRAZO TOTAL: 120 dias
- PERÍODO DE EXECUÇÃO COM ADITIVO: 120 dias
- VIGÊNCIA DO CONTRATO COM ADITIVO: 10/01/2020 a 09/08/2022

SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO PAIOL				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	EXECUTADO
01	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	60,00	100%
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER	Un	1,00	100%
03	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	Mes	3,00	100%
04	BANHEIRO PARA USO DOS COLABORADORES DA CONTRATADA - FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E DEMOLIÇÃO	Un	1,00	100%
05	RETIRADA LOUCA E APARELHOS SANITARIOS	Un	2,00	100%
06	RETIRADA CUIDADOSA BANCADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	0,50	100%

07	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	12,30	100%
08	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	144,81	100%
09	DESMONTAGEM E REMOCAO DE CERCAS E ALAMBRADOS	M	83,20	100%
010	RETIRADA MOURAO EM CERCA COM EMPILHAMENTO	Un	34,00	100%
011	RETIRADA DE MANTA ALUMINIZADA.	M²	18,63	100%
012	DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO	M3	3,35	100%
013	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	M2	7,10	100%
014	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	48,33	100%
015	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	M2	30,73	100%
016	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	78,40	100%
017	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,50	100%
018	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,45	100%
019	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,23	100%
020	ALVENARIA TIJOLOS MACICOS-0,30m-CAL/CIMENTO/AREIA 1:4:4	M2	1,30	100%
021	ANCORAGEM DE PILAR/PAREDE COM AÇO DE 8mm DE 30cm, 2 PEÇAS DE CADA LADO A CADA 20cm. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M	2,50	100%
022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TELA DE AÇO GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 15 X 15 MM	M2	10,50	100%
023	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	1,00	100%
024	EXECUÇÃO DE PILAR COM TRELIÇA DE 9 X 15 cm.	M	3,50	100%
025	VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURADO COM ACO/FORMAS	M3	1,24	100%
026	REQUADRO DE PAREDES, VIGAS E PILARES	M2	9,83	100%
027	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	65,81	100%

	AF_06/2014			
028	REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	M2	65,81	100%
029	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES DE ALVENARIA	M	3,00	100%
030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICA 30X40CM,JUNTA MÁXIMA DE 3mm, INCLUSO ARGAMASSA E REJUNTE	M²	38,25	100%
031	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	20,36	100%
032	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, DUAS DEMÃOS REF(SUVINIL OU EQUIVALENTE)	M2	24,10	100%
033	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES, 2 DEMÃOS, SEM SELADOR.	M2	37,28	100%
034	PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1)	M2	35,61	100%
035	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	134,01	100%
036	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO VERDE OTAN NAS PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,63	100%
037	CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES IMPERMEABILIZADO 15cm	M2	16,02	100%
038	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	M2	23,12	100%
039	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	2,70	100%
040	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM	M	26,26	100%
041	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	20,45	100%
042	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ)	M2	20,45	100%
043	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	20,45	100%
044	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	8,04	100%
045	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	M2	28,11	100%
046	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,94	100%
047	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,12	100%
048	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO LISO FUMÊ DE 6MM, 1,60X0,58M, COM 04 FOLHAS SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS E FERRAGENS	Un	1,00	100%
049	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO LISO FUMÊ DE 6MM, 1,86X0,45M, COM 04 FOLHAS SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS E FERRAGENS	Un	1,00	100%

050	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO LISO FUMÊ DE 6MM, 1,00X0,45M, COM 04 FOLHAS SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS E FERRAGENS	Un	2,00	100%
051	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO LISO FUMÊ DE 6MM, 1,44X0,45M, COM 04 FOLHAS SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS E FERRAGENS	Un	2,00	100%
052	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO LISO FUMÊ DE 6MM, 2,15X0,45M, COM 04 FOLHAS SENDO 02 FIXAS E 02 MÓVEIS, INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS E FERRAGENS	Un	2,00	100%
053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX FRONTAL PARA BANHEIRO COM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO, VÃO DE 1,20X1,90M COM ABERTURA MÍNIMA DE 0,60M.	Un	1,00	100%
054	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,63	100%
055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM CHAPA Nº18 VINCADA C/ TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA	Un	1,00	100%
056	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA NO ACESSO AO PAV. SUP EM CHAPA LISA Nº14 C/ TODAS AS FERRAGENS INCLUSIVE REQUADRO	Un	1,00	100%
057	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,29	100%
058	ADAPTAÇÃO DA ESCADA NO PAVIMENTO SUPERIOR	Un	1,00	100%
059	PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA	M2	8,01	100%
060	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un	1,00	100%
061	PINTURA COM SELADOR DE MADEIRA BASE D'AGUA	M2	3,78	100%
062	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	3,78	100%
063	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	M2	0,32	100%
064	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO EM TODAS AS FACES VISÍVEIS E COM DOIS RASGOS PARA FORMAÇÃO DE PINGADEIRAS	M²	3,08	100%
065	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	M2	18,63	100%
066	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTAstica 3MM	M2	18,63	100%
067	PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM	M2	18,63	100%
068	TUBO DE QUEDA PVC 100mm	M	3,50	100%

069	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	2,00	100%
070	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	Un	1,00	100%
071	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA GRADIL EXTERNO	M2	2,40	100%
072	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM INCLUINDO DUAS FIADAS DE ARAME GALVANIZADO NUMERO (12)	M	83,20	100%
073	CERCA COM MOURAO CONCRETO INCL.BALDRAME,ALTURA 2,8m TELA 12	M	105,00	100%
074	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	100%
075	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	1,00	100%
076	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Un	1,00	100%
077	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	2,00	100%
078	JOELHO 90 REDUCAO PVC SOLDA/ROSCA DE LATAO 25mmx1/2"	Un	4,00	100%
079	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00	100%
080	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	3,00	100%
081	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	2,00	100%
082	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Un	1,00	100%
083	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	12,00	100%
084	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	M	3,00	100%
085	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	4,00	100%
086	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Un	1,00	100%
087	TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"	Un	1,00	100%
088	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	9,20	100%
089	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	1,00	100%
090	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	1,00	100%
091	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	1,00	100%
092	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	Un	1,00	100%
093	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	100%
094	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO	Un	1,00	100%

	BARRA			
095	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,00	100%
096	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Un	1,00	100%
097	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Un	1,00	100%
098	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	1,00	100%
099	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	Un	1,00	100%
0100	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, PARA LAVATÓRIO, COM CUBA SEMI EMBUTIDA RETANGULAR, INCLUSIVE SIFÃO E VÁLVULA DE METAL	Un	1,00	100%
0101	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA, PARA COZINHA, COM CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR 560x340x180 DE ACO INOXIDAVEL.	Un	1,00	100%
0102	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COM FUNÇÕES DE FILTRAR E REFRIGERAR A ÁGUA (un)	Un	1,00	100%
0103	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	Un	2,00	100%
0104	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Un	1,00	100%
0105	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	Un	1,00	100%
0106	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	1,00	100%
0107	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	2,00	100%
0108	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	3,00	100%
0109	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	1,00	100%
0110	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	1,00	100%
0111	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	Un	1,00	100%
0112	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	Un	3,00	100%
0113	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	Un	2,00	100%
0114	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	Un	3,00	100%
0115	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM	Un	2,00	100%
0116	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75x50mm	Un	1,00	100%
0117	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	100%
0118	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	3,00	100%

	AF_12/2014			
0119	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	100%
0120	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	100%
0121	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	2,00	100%
0122	CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm R C/GRELHA ACO INOX	Un	2,00	100%
0123	RALO SIFONADO CONICO COM PORTA GRELHA PRATA E GRELHA ALUMINIO 100x40mm TIGRE	Un	1,00	100%
0124	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	Un	1,00	100%
0125	EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE 60X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	1,00	100%
0126	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	Un	3,00	100%
0127	ABERTURA MANUAL VALA DE DUTOS SOLO 1a.CATEGORIA 0,60x0,50x1,00m	M	7,20	100%
0128	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV	M3	1,00	100%
0129	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO	Un	14,00	100%
0130	RETIRADA DE INSTALAÇÕES APARENTES (ELETRODUTOS, CONDULETES E CABEAMENTO)	M	30,00	100%
0131	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÕES EMBUTIDAS, CONDUTORES E DUTOS	M	30,00	100%
0132	REMOÇÃO/DESMONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS NA ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DOS DISJUNTORES.	Un	2,00	100%
0133	DESMONTAGEM/RETIRADA DE ESTRUTURA MÉDIA TENSÃO N1 C/ CHAVE FUSÍVEL, INSTALAÇÃO AÉREA MÉDIA TENSÃO, DESCIDA DE TRANSFORMADOR, CONDUTORES E MUFLAS	Un	1,00	100%
0134	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	7,00	100%
0135	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV	M3	7,00	100%
0136	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,34	100%
0137	CONCRETO SIMPLES PARA ENVELOPAMENTO EM TRAVESSIAS	M3	0,34	100%

0138	DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO	M3	1,16	100%
0139	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1,16	100%
0140	REMOCAO PINTURA VELHA EM GRADES DE FERRO	M2	6,00	100%
0141	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,00	100%
0142	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,00	100%
0143	PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA	M2	6,00	100%
0144	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	2,00	100%
0145	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00	100%
0146	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60x60x50cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, TUBO DE CONCRETO CA-1, FUROS ENTRADA E SAÍDA	Un	3,00	100%
0147	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00	100%
0148	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA COM FITA	M	30,00	100%
0149	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	Un	1,00	100%
0150	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Un	1,00	100%
0151	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	5,00	100%
0152	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	Un	2,00	100%
0153	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Un	1,00	100%
0154	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADA LED 18W COMPLETA	Un	4,00	100%
0155	INSTALAÇÃO DE REFLETOR CRISTAL, LED CHIP ON BOARD COM LÂMPADA DE 150W	Un	16,00	100%
0156	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Un	1,00	100%
0157	SENSOR COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Un	10,00	100%
0158	TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	7,00	100%
0159	TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	1,00	100%

0160	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	4,00	100%
0161	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	5,00	100%
0162	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	60,00	100%
0163	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	60,00	100%
0164	ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"	Un	20,00	100%
0165	CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	Un	30,00	100%
0166	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	30,00	100%
0167	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	100%
0168	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00	100%
0169	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	100%
0170	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	4,00	100%
0171	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	5,00	100%
0172	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	2,00	100%
0173	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	3,00	100%
0174	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	1,00	100%
0175	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE ELÉTRICA DE 45 kA (TIPO AC)	Un	3,00	100%
0176	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO 24 DISJ - 80A	Un	1,00	100%
0177	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA N1 COM CHAVE FUSÍVEL	Un	1,00	100%
0178	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ATÉ 12.000 BTU COM EXECUÇÃO DE DRENO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBOS DE COBRE E PVC, ISOLAÇÃO, CABO PP E SUPORTES) E MÃO DE OBRA, DEIXANDO O AR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.	Un	1,00	100%
0179	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA	M	3,00	100%

	CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM			
0180	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	5,50	100%
0181	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES	M	3,50	100%
0182	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	Un	1,00	100%
0183	CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45	Un	2,00	100%
0184	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Un	2,00	100%
0185	SUPORTE PARA TELEFONE EM GRANITO 30X30CM	Un	2,00	100%
0186	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	2,00	100%
0187	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA	M	4,10	100%
0188	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15	Un	1,00	100%
0189	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	147,82	100%

Informamos, ainda, que nada há, até a presente data em nossos arquivos, que a desabone comercialmente, sendo considerada por este órgão como firma idônea e de capacidade técnica confirmada.

Anápolis-GO, 19 Setembro de 2022.

Eduardo Fernando de **Oliveira** 1º Ten QOCON Civ
 CREA 13214/D-GO
 Engenheiro Civil-Fiscal do Serviço

JULIANA Bustamante **PORTO** Ten Cel Int
 Ordenador(a) de Despesas da BAAN



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	atestado de capacidade técnica corrigido
Data/Hora de Criação:	19/09/2022 12:32:43
Páginas do Documento:	10
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	11
Hash MD5:	90e005606098f4532c98f1587730090b
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA no dia 19/09/2022 às 11:38:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JOANA HELENA MAGALHÃES no dia 26/09/2022 às 10:24:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major LEONARDO TEIXEIRA MACIEL no dia 26/09/2022 às 15:11:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 27/09/2022 às 09:58:34 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO