



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALOISIO MENDONCA DE CARVALHO** RNP: **0707924952** Registro: **8375/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720190080612**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **22/11/2019**Baixada em: **05/03/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **7310 -A FORÇA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**.....

Contratante: **PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA - PABR**

CPF/CNPJ: **00.394.429/0026-69**

SHIS QI 3 Conjunto 1..... Número: S/N....

Bairro: **Setor de Habitações**

Individuais Sul

CEP: **71605-210**

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: **gapdfatasrp@gmail.com**.....

Fone: **(61....)33647369**....

Contrato: **CONTRATO Nº 29/GAPDF-PABR/2019**

Celebrado em: **08/08/2019**

Valor R\$: **451.979,61**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **SHIS QI 3 Conjunto 1**.....

Número: S/N....

Bairro: **Setor de Habitações Individuais Sul**

CEP: **71605-210**.....

Cidade: **Brasília**..... UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **09/08/2019**

Conclusão efetiva: **24/09/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA - PABR**

CPF/CNPJ: **00.394.429/0026-69**

E-Mail: **gapdfatasrp@gmail.com**

Fone: **(61....) 33647369**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Manutenção Edificação Alvenaria, 639,0000 metros quadrados;**

Observações

Contratação de serviço comum de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, com o fornecimento de material, em VÁRIOS ENDEREÇOS. ref. ao empenhos Nº 2019NE801774/2019NE801765/2019NE801771/2019NE801785 /2019NE801767/2019NE802082/2019NE801775.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS, GEOLOGIA E AGRIMENSURA - CEECMGA EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 715, DE 26/03/2019, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 200998/2020.CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 09/08/2019 A 13/11/2019, DATA EM QUE FOI ASSINADO O DEVIDO ATESTADO, NO ENDEREÇO AOS 01 A 306, E PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NA ART QUE TAMBÉM CONSTEM DO ATESTADO E QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 105182 a 105185, o atestado contendo <4> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 072020000369

Data: 31/03/2020 Hora: 15:55:00

Código de Controle: STGWPQQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



COMANDO DA AERONÁUTICA
PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA
SEÇÃO DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para fins de comparação de realização de atividade técnica, que o ENGENHEIRO CIVIL ALOÍSIO MENDONÇA DE CARVALHO CREA DF 8375/D, responsável técnico pela empresa A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI inscrita sob o CNPJ n.º 03.325.530/0001-06, prestou os serviços abaixo relacionados, conforme ART n.º 0720190080612, com as seguintes características:

1 – Objeto do Contrato:

Especificação Detalhada n.º 18/SPROJ/2017.
Processo n.º 67285.002248/2017-93.
Empenho n.º 2019 NE 802082.
Contrato 29/GAPDF-PABR/2019.

2 – Empresa contratada:

A FORÇA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
Avenida C-169 – QD 415 Lote 03 Jardim América, Goiânia-GO
CEP: 74.250-020 CNPJ/MF sob o n.º 03.325.530/0001-06.

3 – Contratante dos serviços:

Prefeitura de Aeronáutica de Brasília
CNPJ n.º 00394429/0078-90
SHIS QI 03 CONJ 01 ÁREA MILITAR
(061) 3364 7302
CEP.: 71605-210 Brasília – DF

4 – Período contratual:

09 de agosto de 2019 à 06 de janeiro de 2020.

5 – Período de execução:

09 de agosto de 2019 à 09 de setembro de 2019.

6 – Endereço dos serviços:

AOS 01 A 306.

7 – Descrição das atividades desenvolvidas:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT
1	Sanar infiltração na parede do 1º quarto à esquerda, sob a esquadria, proveniente da fachada, incluindo reparação.	Sv	01
2	Sanar infiltração no teto do banheiro social, proveniente do apto superior, incluindo reparação.	Sv	01
3	Pintura das paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil, Coral ou similares), com duas demãos, incluindo retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores.	m²	120,00
4	Pintura dos tetos com tinta látex PVA branco neve fosca (tipo: Metalatex, Suvinil, Coral ou similares), com duas demãos, incluindo retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias.	m²	84,00
5	Pintura das portas e portais com tinta esmalte sintético branco acetinado (tipo: Metalatex, Suvinil ou similar), com quatro demãos, incluindo retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação dos espelhos das fechaduras.	m²	56,70
6	Pintura das esquadrias metálicas com tinta esmalte grafite (tipo: Metalatex, Suvinil, Coral ou similares), com duas demãos, incluindo tratamento anti-corrosivo, retoques com massa plástica e lixamento.	m²	25,00

(Assinaturas manuscritas)

7	Reparação geral das esquadrias metálicas, incluindo fornecimento e substituição das partes irre recuperáveis e instalação das que estão faltando e revisão quanto abertura e fechamento.	m ²	25,00
8	Calafetação interna e externa das esquadrias metálicas com silicone, Sikaflex ou produto similar (faz-se necessário o uso de jáu treco-treco).	m	54,00
9	Frizar, fornecer e executar novo rejunte (tipo: Quartzolit ou similar) nos pisos cerâmicos da sala, corredor, varanda, quartos (03), cozinha e área de serviço.	m ²	75,00
10	Remoção de cortinas, trilhos, bandôs e acessórios.	Sv	-
11	Demolição dos revestimentos cerâmicos dos banheiros (02).	m ²	46,00
12	Demolição dos pisos cerâmicos dos banheiros (02).	m ²	9,00
13	Demolição das argamassas de assentamento dos pisos cerâmicos dos banheiros (02).	m ²	19,00
14	Remoção do boxe do banheiro social (01).	Un	1
15	Remoção de chuveiro elétrico dos banheiros (02).	Un	2
16	Remoção da ducha higiênica do banheiro social (01).	Un	1
17	Demolição e remoção de armário com espelho dos banheiros (02).	Un	2
18	Remoção de vaso sanitário dos banheiros (02).	Un	2
19	Remoção de lavatório dos banheiros (02).	Un	2
20	Remoção do tanque de lavar roupa.	Un	1
21	Demolição e remoção de armários (02) na cozinha, incluindo reparação.	Sv	01
22	Fornecimento e substituição de registro tipo: gaveta (Deca, Fabrimar, Docol ou similar) com acabamento, na cozinha (01).	Pç	1
23	Abertura de rasgos nas paredes dos banheiros (02) para possibilitar a substituição dos ramais de água fria.	m	26,00
24	Fornecimento e substituição dos ramais de água fria dos banheiros (02), por tubo soldável (tipo: Tigre, Fortilit, ou similares), incluindo registros e conexões.	Sv	01
25	Abertura de rasgos nos pisos dos banheiros (02) para possibilitar a substituição dos ramais de esgoto.	m	14,00
26	Fornecimento e substituição dos ramais de esgoto dos banheiros (02) por tubo de PVC para esgoto (tipo: Tigre, Fortilit, ou similares), incluindo conexões, caixas sifonadas e ralos secos.	Sv	01
27	Regularização dos emboços das paredes na cozinha, área de serviço, e nos banheiros (02), com argamassa de cimento e areia, no traço 1:5.	m ²	46,00
28	Regularização do contrapiso com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 nos banheiros (02).	m ²	9,00
29	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico PEJ 5, 43x43cm, tonalidade clara (tipo: Incepa, Portobello ou similares), nos banheiros (02), incluindo argamassa de assentamento e rejunte.	m ²	9,00
30	Fornecimento e assentamento de soleira em granito nos banheiros med. 0,15x0,90m (02).	Un	2
31	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 60x30cm (tipo: Incepa, Portobello ou similares), nos banheiros (02), incluindo argamassa de assentamento e rejunte.	m ²	46,00
32	Fornecimento e substituição de ralo seco 100x100mm, por ralo seco 100x100 (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho, na cozinha (01), área de serviço (01), varanda (01) e nos banheiros (02).	Un	5
33	Fornecimento e substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho, na cozinha (01), área de serviço (01) e nos banheiros (02).	Un	4
34	Fornecimento e substituição de 2 (dois) guarda-roupas em MDF dupla face med. 1,40x2,80x0,55m, nos quartos (02) à esquerda, incluindo gaveteiros, calceiros, prateleiras, puxadores, ferragens e acessórios.	m ²	7,84
35	Fornecimento e instalação de interruptor simples 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), no corredor (01), 1º quarto à esquerda (01), 2º quarto à esquerda (01), banheiros (02), cozinha (01) e área de serviço (01).	Un	7
36	Fornecimento e instalação de interruptor duas seções 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), na sala (01).	Un	1
37	Fornecimento e instalação de interruptor conjugado duas seções 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), no banheiro social (01) e 3º quarto à direita (01).	Un	2



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

38	Fornecimento e instalação de interruptor para campainha (pulsador) simples 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), na entrada da sala (01).	Un	1
39	Fornecimento e instalação de tomada simples 4x2 de embutir (tipo: Fame, Pial ou similares), na sala (04), 1º quarto à esquerda (02), 2º quarto à esquerda (02), 3º quarto à direita (01), banheiro social (01), cozinha (03) e área de serviço (03).	Un	16
40	Fornecimento e instalação de tomada 4x4 para TV (tipo: Fame, Pial ou similares), na sala (01), 1º quarto à esquerda (01) e 2º quarto à esquerda (01).	Un	3
41	Fornecimento e instalação de tomada dupla 4x2 de embutir (tipo: Fame, Pial ou similares), na área de serviço (01) e cozinha (01).	Un	2
42	Fornecimento e instalação de tomada 4x4 para telefone (tipo: Fame, Pial ou similares), na sala (01) e cozinha (01).	Un	2
43	Fornecimento e instalação de tampa cega com furo central para chuveiro 4x2 (tipo: Fame, Pial ou similares), nos banheiros (02).	Un	2
44	Fornecimento e instalação de tampa cega 4x4 (tipo: Fame, Pial ou similares), na cozinha (01).	Un	1
45	Fornecimento e instalação de campainha blim-bíom (tipo: Eletrobel, Philips ou similares), na cozinha (01).	Un	1
46	Fornecimento e instalação de Interfone - 1ª linha, cor branco, incluindo rasgos nas paredes, novos conduítes, caixa de passagem e acessórios, na cozinha (01).	Un	1
47	Fornecimento e instalação de plafon de 30cm para duas lâmpadas (tipo: Bronzeart, Murano ou similares), na sala (02), corredor (01), varanda (01), quartos (03) e banheiros (02).	Un	9
48	Fornecimento e instalação de arandela meia lua (tipo: Bronzeart, Murano ou similares), no banheiro social (01).	Un	1
49	Fornecimento e instalação de luminária fluorescente de 2x40w completa com reator de partida rápida, na cozinha (01) e área de serviço (01).	Un	2
50	Fornecimento e instalação de boxe em vidro temperado (med. 1,90x1,70m) nos banheiros (02).	Un	2
51	Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico Maxiducha completo (tipo: Fame, Lorenzetti ou similares), nos banheiros (02).	Un	2
52	Fornecimento e instalação de Kit inox com cinco peças (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), nos banheiros (02).	Un	2
53	Fornecimento e instalação de ducha higiênica flexível (tipo: Fabrimar, Deca ou similares), nos banheiros (02).	Un	2
54	Fornecimento e substituição de vaso sanitário (tipo: Deca, Celite ou similar), incluindo engate, buchas, válvula (tipo: Hydra), parafusos de fixação, rejunte e reparação, nos banheiros (02).	Un	2
55	Fornecimento e instalação de lavatório de bancada em granito e cuba de louça (0,55x1,20x0,03m), no banheiro social, incluindo engate, torneira, válvula, sifão e rodobancada (01).	Un	1
56	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face (0,85x0,55x1,10m), no lavatório do banheiro da social (01)	Un	1
57	Fornecimento e instalação de espelho (1,20x0,70m), sobre o lavatório do banheiro social, fixado com finasson e bordas lapidadas (01).	Un	1
58	Fornecimento e instalação de armário com espelho (0,45x0,60m), tipo: Crismetal, Moldenox ou similares, no banheiro de serviço (01).	Un	1
59	Fornecimento e instalação de lavatório de louça sem coluna (tipo: Celite, Deca ou similares), no banheiro de serviço, incluindo buchas, parafusos de fixação, válvula, engate, torneira e rejunte (01).	Un	1
60	Fornecimento e instalação de tanque de louça com coluna (tipo: Deca, Celite ou similares), na área de serviço, incluindo buchas, parafusos de fixação, rejunte, torneira e sifão, na área de serviço (01).	Un	1
61	Fornecimento e instalação de torneira tipo jardim (tipo: Deca, Fabrimar ou similar), para a máquina de lavar roupas (01), na área de serviço.	Un	1
62	Fornecimento e instalação de varal para roupa, na área de serviço (01).	Un	1


63	Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, cozinha, quartos e banheiros, incluindo o fornecimento e substituição das partes irre recuperáveis. Atentar para a NBR 5410.	Sv	01
64	Fornecimento e substituição de quadro de distribuição de energia elétrica, modelo trifásico com barramento central vertical isolado para 12 disjuntores, padrão Pin e disjuntor trifásico geral de 40A (tipo: Siemens, Pjal, GE ou similar), incluindo o fornecimento e substituição das peças irre recuperáveis, como: cabos, fiação, tampas, etc.).	Sv	01
65	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face (1,70x0,95x0,35m), sobre a pia da cozinha.	m ²	1,62
66	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face (1,60x0,85x0,55m), sob a pia da cozinha, incluindo gaveteiros, prateleiras e outros.	m ²	1,36
67	Fornecimento e instalação de armário em MDF dupla face (2,60x0,85x0,55m), na área de servilho, incluindo gaveteiros, prateleiras e outros.	m ²	2,21
68	Fornecimento e instalação de sifão em aço inox, na pia da cozinha (01), (tipo: Deca, Fabrimar ou similares) (01).	Un	1
69	Fornecimento e instalação de torneira bica móvel (tipo: Deca, Fabrimar ou similar), na pia da cozinha (01).	Un	1
70	Fornecimento e instalação de válvula americana em aço inox, na pia da cozinha (tipo: Deca, Moldenox ou similares).	Un	1
71	Fornecimento e substituição de fechadura modelo TETRA (tipo: Fama, Aliança ou similares) para porta externa, inclui a remoção da existente e uma cópia da chave, na sala (01) e área de serviço (01).	Un	2
72	Fornecimento e instalação de fechadura externa (tipo: Fama, Aliança ou similares) para as portas da sala (01) e da área de serviço (01), inclui a remoção da existente.	Un	2
73	Fornecimento e instalação de fechadura interna (tipo: Fama, Aliança ou similares) para o 1º quarto à esquerda (01), 2º quarto à esquerda (01), corredor (01), 3º quarto à direita (01), varanda (01), cozinha (01) e quarto de serviço (01), inclui a remoção da existente.	Un	6
74	Fornecimento e substituição de fechadura dos banheiros (02), por fechadura para banheiro - fechamento interno (tipo: Aliança, Fama ou similares).	Un	2
75	Limpeza geral, incluindo a retirada de adesivos dos vidros e desentulho.	m ²	84,00

8 – Período de participação:


09 de agosto de 2019 à 09 de setembro de 2019.

Informamos ainda que os serviços foram prestados com responsabilidade e qualidade técnica, nada havendo que desabone a empresa e a pessoa de seu responsável técnico.

Brasília-DF, 13 de novembro de 2019.


 Gustavo Amaral Bastos ASP QOCON CIV.
 Chefe da Seção de Manutenção
 Eng. Civil – CREA/D 2.002.107.502 - RJ




 Aloísio Mendonça de Carvalho
 Responsável Técnico da Contratada
 CREA - 8375/D DF
 Eng.º Civil